



**COMMANDE PUBLIQUE
AVENANT N°3 AU MARCHÉ PUBLIC**

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ
15 AVENUE DU 11 NOVEMBRE
63600 AMBERT
SIRET : 200 070 761 00016**

B - Identification du titulaire du marché

**BRUNEL ENTREPRISE
31 RUE DU CHAMP DE MARS
42600 SAVIGNEUX**

C - Objet du marché

Objet du marché public : restructuration de l'ancienne CCI d'Ambert en siège pour la Communauté de communes – lot n°3 gros-œuvre ;

Référence : 2024-ADG-201L3 ;

Date de notification : 30/04/2025 ;

Montant initial du marché :

- Montant HT : 412 000,00 €
- Taux de la TVA : 20%
- Montant TTC : 494 400,00 €

Montant actuel du marché :

- Montant HT : 445 288,00 €
- Taux de la TVA : 20%
- Montant TTC : 534 345,60 €

☐ Modifications introduites par le présent avenant :

- Modification n°1 : linteaux brique dégradés : découvert en cours de chantier - Montant HT : 9 720,00 € HT
- Modification n°2 : mise en place de 4 socles béton pour fixation charpente - Montant HT : 1 800,00 € HT
- Modification n°3 : 2 renforts BA au R+2 (devis n°24-0201.07 chiffré à l'unité) - Montant HT : 1 030,00 € HT
- Modification n°4 : 5 renforts Ba (devis n°24-0201.06 chiffré à l'unité) - Montant HT : 5 150,00 € HT
- Modification n°5 : jambage sur fenêtre : modification taille de la faille - Montant HT : 1 460,00 € HT
- Modification n°6 : modification d'ouverture : erreur de relevé - Montant HT : 1 440,00 € HT
- Modification n°7 : enduit sur cage ascenseur 62 m2 (éco. sur lot plâtrerie) - Montant HT : 2 092,50 € HT

Les travaux supplémentaires nécessitent 11 jours de travaux supplémentaires.

☐ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché :

☐

NON

☒

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 22 692,50 €
- Montant TTC : 27 231,00 €

Incidence financière du cumul des avenants : + 13,84%

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 467 980,50 €
- Montant TTC : 561 576,60 €

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

A : , le

Signature

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Chantier 23-03:	COM COM AMBERT	Lot n°:	03	Gros-œuvre
		Entreprise:	BRUNEL ENTREPRISE	
		Montant du marché :	412 000,00 €	

Fiche technique modificative (FTM) N°:	03-01
---	--------------

Motif de modification:	Aléas de chantier
------------------------	-------------------

Devis:	Designation:	Prix:	impact planning
DEVIS 24-0201.09	linteaux brique dégradés : découvert en cours de chantier	9 720,00 €	5 jours
DEVIS 24-0201.08	mise en place de socles béton pour fixation chapente : découverte en cours de chantier	1 800,00 €	1 jour
DEVIS 24-0201.07	renfort BA en limite de cage d'escalier et nouvelle fenetre demande Guivibat sur ferme reprise PAR MARTIGNIAT	1 030,00 €	0,5 jour
DEVIS 24-0201.06	renfort Ba entre deux fenetres demade Guivibat pour support reprise ferme par martignat	5 150,00 €	0,5 jour
DEVIS 24-0201.05	jambage sur fenêtre : modification taille de la faille avec reprise du jambage	1 460,00 €	1 jour
DEVIS 24-0201.04	modification d'ouverture : erreur de relevé modification pour correspondre au projet	1 440,00 €	1 jour
art 02.10.3.1	enduit sur cage ascenseur 62 m2. une finition prévue un enduit péliculaire au lot platerie, mais insuffisant. au moment de la mise en peinture nous économiserons ne partie de cette prestation.	2 092,50 €	2jours
Total		Montant HT: 22 692,50 €	

Récap. FTM:	03-01	22 692,50 €	
	avenant 01	29 100,00 €	
	avenant 02	5 088,00 €	
	total	56 880,50 €	
Montant nouveau marché		468 880,50 €	

Maitrise d'œuvre:	
Atelier des Vergers	
Christelle Pallay	
Incidence planning:	oui
Accord:	oui
Date:	05/01/2025
Signature:	

Maitrise d'ouvrage:	
Accord:	
Date:	
Signature:	

% marché

5,51%

7,06%

1,23%

% total marché:

113,81%

AR Prefecture063-200070761-20260317-2026_CDE_022-AR
Reçu le 17/03/2026**BRUNEL**
ENTREPRISE

Le Savoir Construire

Maçonnerie ■ Entretien ■ Rénovation ■ Bâtiments industriels, scolaires et tertiaires
Génie civil de l'eau ■ Stations d'épuration ■ Habitat ■ Promotion**DEVIS N° 24-0201.09****Com. Com. AMBERT LIVRADOIS FOREZ**

15 avenue du 11 Novembre

Date : **05/12/2025****63600 AMBERT**Description : Renforcement de 3 linteaux au RdC et 3 linteau au R+1
Votre contact : Thierry CHAVANAT - t.chavanat@brunel-sas.fr**DOCUMENT NON VALIDE**

Page 1 sur 1

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
1	Etalement provisoire	Ens	6,00	120,00€	720,00€
2	Démolition et évacuation des linteaux briques existant	Ens	6,00	180,00€	1 080,00€
3	Armature pour linteau	Ens	6,00	120,00€	720,00€
4	Coffrage pour linteau	Ens	6,00	780,00€	4 680,00€
5	Coulage des linteaux	Ens	6,00	240,00€	1 440,00€
6	Décoffrage, repli	Ens	6,00	180,00€	1 080,00€

Mode règlement : Virement 45 jours fin de mois

TVA acquittée sur encaissement

Installation de collecte des déchets envisagée :

RDS

rue André Richard
42160 Andrézieux-Bouthéon

Assurance professionnelle :

L'Auxiliaire BTP
20 rue Garibaldi - BP6402
69413 LYON cedex 06

Total HT	9 720,00€
Total TVA (20.00%)	1 944,00€
Total TTC	11 664,00€

Durée de validité : **1 mois**

Devis reçu avant l'exécution des travaux

Bon pour accord, le / /

Signature client :

31, rue du Champ de Mars - Montbrison - 42600 SAVIGNEUX
T 04 77 58 04 88 M contact@brunel-sas.fr W www.brunelsynergie.fr

RCS SAINT-ETIENNE 885 650 564 - N° de Gestion : 9548300156 - SIRET 885 650 564 00028 - APE 4399C - N° TVA FR 66 885 650 564 - SAS au capital de 148 000 €

AR Prefecture063-200070761-20260317-2026_CDE_022-AR
Reçu le 17/03/2026**BRUNEL
ENTREPRISE**

Le Savoir Construire

Maçonnerie ■ Entretien ■ Rénovation ■ Bâtiments industriels, scolaires et tertiaires
Génie civil de l'eau ■ Stations d'épuration ■ Habitat ■ Promotion**DEVIS N° 24-0201.08****Com. Com. AMBERT LIVRADOIS FOREZ**

15 avenue du 11 Novembre

Date : **05/12/2025****63600 AMBERT**Description : Réalisation de 4 socle BA sous 4 entrain au R+2
Votre contact : Thierry CHAVANAT - t.chavanat@brunel-sas.fr**DOCUMENT NON VALIDE**

Page 1 sur 1

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
1	Etalement de la charpente	Ens	2,00	60,00€	120,00€
2	Scellement d'acier	Ens	4,00	60,00€	240,00€
3	Empochements	Ens	4,00	60,00€	240,00€
4	Coffrage 3 faces	Ens	4,00	120,00€	480,00€
5	Coulage béton	Ens	4,00	120,00€	480,00€
6	Décoffrage, repli	Ens	4,00	60,00€	240,00€

Mode règlement : Virement 45 jours fin de mois

TVA acquittée sur encaissement

Total HT	1 800,00€
Total TVA (20.00%)	360,00€
Total TTC	2 160,00€

Installation de collecte des déchets envisagée :

RDS

rue André Richard
42160 Andrézieux-Bouthéon

Assurance professionnelle :

L'Auxiliaire BTP
20 rue Garibaldi - BP6402
69413 LYON cedex 06Durée de validité : **1 mois**

Devis reçu avant l'exécution des travaux

Bon pour accord, le / /

Signature client :

31, rue du Champ de Mars - Montbrison - 42600 SAVIGNEUX
T 04 77 58 04 88 M contact@brunel-sas.fr W www.brunelsynergie.fr

RCS SAVIGNY-LEZ-LEZ 885 650 564 - N° de Gestion 1956850056 - SIRET 885 650 564 00028 - APE 4399C - N° TVA FR 66 885 650 564 - SAS au capital de 148 000 €

AR Prefecture063-200070761-20260317-2026_CDE_022-AR
Reçu le 17/03/2026**BRUNEL**
ENTREPRISE

Le Savoir Construire

Maçonnerie ■ Entretien ■ Rénovation ■ Bâtiments industriels, scolaires et tertiaires
Génie civil de l'eau ■ Stations d'épuration ■ Habitat ■ Promotion**DEVIS N° 24-0201.07**Date : **05/12/2025****Com. Com. AMBERT LIVRADOIS FOREZ**

15 avenue du 11 Novembre

63600 AMBERTDescription : Reprise d'entrait Re2
Votre contact : Thierry CHAVANAT - t.chavanat@brunel-sas.fr**DOCUMENT NON VALIDE**

Page 1 sur 1

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
1	Création d'un renfort BA au R+2 suivant plan BA, en limite de la cage d'escalier	Ens	1,00	515,00€	515,00€

Mode règlement : Virement 45 jours fin de mois

TVA acquittée sur encaissement

Total HT	515,00€
Total TVA (20.00%)	103,00€
Total TTC	618,00€

Installation de collecte des déchets envisagée :

RDS

rue André Richard
42160 Andrézieux-Bouthéon

Assurance professionnelle :

L'Auxiliaire BTP

20 rue Garibaldi - BP6402
69413 LYON cedex 06Durée de validité : **1 mois**

Devis reçu avant l'exécution des travaux

Bon pour accord, le / /

Signature client :

31, rue du Champ de Mars - Montbrison - 42600 SAVIGNEUX
T 04 77 58 04 88 M contact@brunel-sas.fr W www.brunelsynergie.fr

RCS SAINT-ETIENNE 885 650 564 • N° de Gestion : 1956830056 • SIRET 885 650 564 00028 • APE 4399C • N° TVA FR 66 885 650 564 • SAS au capital de 148 000 €

AR Prefecture

063-200070761-20260317-2026_CDE_022-AR
Reçu le 17/03/2026

BRUNEL
ENTREPRISE

Le Savoir Construire

Maçonnerie ■ Entretien ■ Rénovation ■ Bâtiments industriels, scolaires et tertiaires
Génie civil de l'eau ■ Stations d'épuration ■ Habitat ■ Promotion

DEVIS N° 24-0201.06

Com. Com. AMBERT LIVRADOIS FOREZ

15 avenue du 11 Novembre

Date : **05/12/2025**

63600 AMBERT

Description : Reprise BA entrant Re1
Votre contact : Thierry CHAVANAT - t.chavanat@brunel-sas.fr

DOCUMENT NON VALIDE

Page 1 sur 1

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
1	Création d'un renfort BA au R+2 suivant plan BA, entre les 2 fenêtres créées	Ens	1,00	1 030,00€	1 030,00€

Mode règlement : Virement 45 jours fin de mois

TVA acquittée sur encaissement

Total HT	1 030,00€
Total TVA (20.00%)	206,00€
Total TTC	1 236,00€

Installation de collecte des déchets envisagée :

RDS
rue André Richard
42160 Andrézieux-Bouthéon

Assurance professionnelle :

L'Auxiliaire BTP
20 rue Garibaldi - BP6402
69413 LYON cedex 06

Durée de validité : 1 mois

Devis reçu avant l'exécution des travaux

Bon pour accord, le / /

Signature client :



31, rue du Champ de Mars - Montbrison - 42600 SAVIGNEUX
T 04 77 58 04 88 M contact@brunel-sas.fr W www.brunelsynergie.fr

RCS SAVIGNEUX 885 650 564 - N° de Gestion 1950850036 - SIRET 885 650 564 00028 - APE 4399C - N° TVA FR 66 885 650 564 - SAS au capital de 148 000 €

AR Prefecture063-200070761-20260317-2026_CDE_022-AR
Reçu le 17/03/2026**BRUNEL**
ENTREPRISE

Le Savoir Construire

Maçonnerie ■ Entretien ■ Rénovation ■ Bâtiments industriels, scolaires et tertiaires
Génie civil de l'eau ■ Stations d'épuration ■ Habitat ■ Promotion**DEVIS N° 24-0201.05****Com. Com. AMBERT LIVRADOIS FOREZ**

15 avenue du 11 Novembre

Date : **05/12/2025****63600 AMBERT**Description : **Renfort de structure existante**
Votre contact : **Thierry CHAVANAT - t.chavanat@brunel-sas.fr****DOCUMENT NON VALIDE**

Page 1 sur 1

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
1	Création d'un jambage au R+1 au niveau de la faille créée donnant sur la cour Scellement d'armature suivant plan BA, coffrage et coulage	Ens	1,00	1 460,00€	1 460,00€

Mode règlement : Virement 45 jours fin de mois

TVA acquittée sur encaissement

Total HT	1 460,00€
Total TVA (20.00%)	292,00€
Total TTC	1 752,00€

Installation de collecte des déchets envisagée :

RDSrue André Richard
42160 Andrézieux-BouthéonDurée de validité : **1 mois**

Devis reçu avant l'exécution des travaux

Bon pour accord, le / /

Signature client :

Assurance professionnelle :

L'Auxiliaire BTP20 rue Garibaldi - BP6402
69413 LYON cedex 06

31, rue du Champ de Mars - Montbrison - 42600 SAVIGNEUX

T 04 77 58 04 88 M contact@brunel-sas.fr W www.brunelsynergie.fr

RCS SAINT-ETIENNE 885 650 564 - N° de Gestion F 956850056 - SIRET 885 650 564 00028 - APE 4399C - N° TVA FR 66 885 650 564 - SAS au capital de 148 000 €

AR Prefecture

063-200070761-20260317-2026_CDE_022-AR
Reçu le 17/03/2026

BRUNEL
ENTREPRISE

Le Savoir Construire

Maçonnerie ■ Entretien ■ Rénovation ■ Bâtiments industriels, scolaires et tertiaires
Génie civil de l'eau ■ Stations d'épuration ■ Habitat ■ Promotion

DEVIS N° 24-0201.04

Com. Com. AMBERT LIVRADOIS FOREZ

15 avenue du 11 Novembre

Date : **05/12/2025**

63600 AMBERT

Description : **Abaissement d'allège au R+2**
Votre contact : **Thierry CHAVANAT - t.chavanat@brunel-sas.fr**

DOCUMENT NON VALIDE

Page 1 sur 1

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
1	RSO pour agrandissement d'une fenetre au R+2 Réhausse de 2 jambages, démolition et évacuation du sous bassement dim environ 1m de large/0.50 de haut	Ens	1,00	1 440,00€	1 440,00€

Mode règlement : Virement 45 jours fin de mois

TVA acquittée sur encaissement

Total HT	1 440,00€
Total TVA (20.00%)	288,00€
Total TTC	1 728,00€

Installation de collecte des déchets envisagée :

RDS
rue André Richard
42160 Andrézieux-Bouthéon

Assurance professionnelle :
L'Auxiliaire BTP
20 rue Garibaldi - BP6402
69413 LYON cedex 06

Durée de validité : 1 mois

Devis reçu avant l'exécution des travaux

Bon pour accord, le / /

Signature client :



31, rue du Champ de Mars - Montbrison - 42600 SAVIGNEUX
T 04 77 58 04 88 M contact@brunel-sas.fr W www.brunelsynergie.fr

RCS SAINGETENNE 885 630 564 - N° de Gestion: 1056A30056 - SIRET 885 630 564 00028 - APE 4399C - N° TVA FR 66 885 630 564 - SAS au capital de 148 000 €



COMMANDE PUBLIQUE
AVENANT N°2 AU MARCHÉ PUBLIC

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AMBERT LIVRAOIS FOREZ
15 AVENUE DU 11 NOVEMBRE
63600 AMBERT
SIRET : 200 070 761 00016

B - Identification du titulaire du marché

CHARPENTE MARTIGNIAT
ZI DU PINAY – BP 84
106 RUE VICTOR HUGO 42703 FIRMINY
SIRET : 448 658 575 00015

C - Objet du marché

📄 **Objet du marché public : restructuration de l'ancienne CCI d'Ambert en siège pour la Communauté de communes – lot n°4**
étanchéités charpente couverture zinguerie ;

📄 **Référence : 2024-ADG-201L4 ;**

📄 **Date de notification : 30/04/2025 ;**

📄 **Montant initial du marché (options comprises) :**

- **Montant HT : 163 896,63 €**
- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant TTC : 196 675,96 €**

📄 **Montant actuel du marché public :**

- **Taux de la TVA : 20 %**
- **Montant HT : 168 480,83 €**
- **Montant TTC : 202 177,00 €**

☒ Modifications introduites par le présent avenant :

- | | |
|---|--------------------------------|
| - Modification n°1 : Palier escalier niveau R+2 | - Montant HT : 7 505,00 € HT |
| - Modification n°2 : Reprise d'arbalétrier + liasonnage | - Montant HT : 965 € HT |
| - Modification n°3 : Reprise fronton zinc | - Montant HT : 590 € HT |
| - Modification n°4 : Renfort de ferme (erreur description marché) | - Montant HT : 9 985,00 € HT |
| - Modification n°5 : Sortie cylindrique VMC inutile | - Montant HT : - 1892,50 € HT |
| - Modification n°6 : Location nacelle non utilisée | - Montant HT : - 1 920,00 € HT |

☒ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché :

☐

NON

☒

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 15 232,50 €
- Montant TTC : 18 279,00 €

Nouveau montant provisoire du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 183 713,33 €
- Montant TTC : 220 456,00 €

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

A : , le

Signature

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Chantier 23-03:	COM COM AMBERT	Lot n°:	04	étanchéité – charpente - couverture – zinguerie
		Entreprise:		MARTIGNIAT
		Montant du marché :		163 896,63 €

Fiche technique modificative (FTM) N°:	04-01
--	-------

Motif de modification:	
------------------------	--

Devis:	Designation:	Prix:	demandeur
devis 00004834	palier escalier niveau r+2 prévue au lot menuiserie interieur , mais non adapté -1371€Ht au lot 09	7 505,00 €	MOE
devis 00004839	reprise d'arbaletrier liaisonnage bois dégradé par une fuite a remplacer	455,00 € 510,00 €	alea chantier alea chantier
	reprise fronton zinc remplacement zinc fin et dégradé en toiture	590,00 €	alea chantier
devis 00004817	renfort de ferme erreur de description au marché	9 985,00 €	MOE
art 4,8,11,3 avenant	sortie cylindrique pour vmc inutile location nacelle araignée non utilisée au moment de l'intervention	- 1 892,50 € - 1 920,00 €	
	Total	Montant HT: 15 232,50 €	

Récap. FTM:	04-01	15 232,50 €	
	total	15 232,50 €	
Montant nouveau marché			179 129,13 €

Maitrise d'œuvre:	
Atelier des Vergers	
Christelle Pallay	
Incidence planning:	oui
Accord:	oui
Date:	30/01/2025

Signature:

Maitrise d'ouvrage:	
Accord:	
Date:	

Signature:

% marché

9,29%

0,00%

0,00%

% total marché:

109,29%

ZI du Pinay - BP 84 - 106 rue Victor Hugo - 42703 FIRMINY
Tél. : 04.77.56.00.77
Email : accueil@martigniat.com
Site : www.charpente-martigniat.fr

COMMUNE AMBERT LIVRADOIS FOREZ

15 avenue du 11 Novembre

63600 AMBERT

Devis n° 00004834

FIRMINY, le 26/01/2026

Adresse des travaux :

15 avenue du 11 Novembre 63600 AMBERT

SIRET Client : 20007076100016
TVA Intracom. Client : FR60200070761

Objet :
COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ - 4-6 Place de l'Hôtel de Ville - 63600 AMBERT
Lot n° 04 Etanchéité - Charpente - Couverture - Zinguerie
Marché n° 2024-ADG-201 du 28.03.2025

==> Proposition de prix pour la mise en place d'un solivage de passerelle en R+2. VERSION 3 Suite RDV ADV

N°	Désignation	U.	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.	TVA
1	<u>Etude.Sécurité. Manutention.</u>					
1.1	Etude technique, notes de calcul, plans d'exécutions.	Ens	1.00	850.00	850.00	20%
1.2	Fourniture et pose d'un echafaudage de pied y compris location et repliement. Inclus frais et demande d'autorisation de voirie.	U	1.00	250.00	250.00	20%
1.3	Mise en place d'un palan.	U	1.00	150.00	150.00	20%
	<u>Sous-total</u>				<u>1 250.00</u>	
2	<u>Préparation du support.</u>					
2.1	Fourniture et pose de pannes ou porteurs en lamellé collé épicea qualité visible.	U	1.00	1 320.00	1 320.00	20%
2.2	Mise en place d'une lierne sur porteur.	ML	4.50	50.00	225.00	20%
2.3	Fourniture et pose de muralières bois contre mur avec fixations adaptées inclus tout principe de réglages, compris dans mâche fer. Tenu au feu 1/2h, gestion des goujons derrière chapelle et bouchon.	ML	4.50	100.00	450.00	20%
2.4	Réservation dans mur mâche-fer à effectuer sous dalle escalier.	U	1.00	475.00	475.00	20%
2.5	Fourniture et pose de poteaux en sapin de pays inclus tout principe d'assemblages. Non apparent	U	1.00	450.00	450.00	20%
2.6	Fourniture et pose de platines de pied de poteaux galvanisées y compris réglages et tout principe de fixations.	U	1.00	95.00	95.00	20%
2.7	Fourniture et pose de boîtiers métalliques du commerce.	U	5.00	25.00	125.00	20%

Cette étude a été réalisée par Boris VERILHAC -

N°		Désignation	U.	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.	TVA
063-2000070761-20260317-2026_CDE_022-AR Reçu le 17/03/2026							
		Sous-total				3 140.00	
3		Solivage.					
3.1		Fourniture et pose d'un solivage en sapin de pays non apparent. Sous face Placo hors lot.	U	1.00	960.00	960.00	20%
3.2		Fourniture et pose d'un plancher en dalles agglomérées OSB3 épaisseur 22 mm bouvetées, vissées sur solives.	U	1.00	620.00	620.00	20%
3.3		Mise en place d'une sécurité temporaire sur passerelle.	U	1.00	285.00	285.00	20%
3.4		fourniture et pose de pose d'un MOB pour gestion des marches de la passerelle.	U	1.00	800.00	800.00	20%
3.5		Fourniture et pose d'un habillage en panneaux 3 plis épiciéa, sur tranche du solivage. Toutes finitions sur 3 plis non compris.	U	1.00	450.00	450.00	20%
		Sous-total				3 115.00	
4		Nota: Ce devis ne comprends pas: - L'étude béton de faisabilité de réservation pour porteuse sous dalle escalier, ni réalisation de sommier éventuelle ou toute ajout suite à l'étude. -La mise en place d'un garde corps. -Porteuse en qualité visible. -Solive et muraillère en qualité non visible. -Transport compris dans le devis de renfort de ferme.					
		Sous-total					

Cette étude a été réalisée par Boris VERILHAC -

TVA acquittée à l'encaissement <i>Nos devis sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur les prix.</i>	Total H.T.	7 505.00 €
	T.V.A. 20%	1 501.00 €
	Total T.T.C.	9 006.00 €

Conditions Générales de Vente :

- Ce devis gratuit est valable 1 mois à compter de son émission. Au delà de ce délai, les prix pourront être révisés.
- Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.
- Conformément au décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (pour les professionnels uniquement) ainsi qu'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur seront facturés en cas de retard de paiement. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
- Toutes mentions manuscrites en dehors des signatures sont strictement interdites sur le devis sous peine de nullité du contrat.

Conditions de paiement :

- Acompte à la signature (30.00%) : 2 701.80 €
- Acomptes selon situations intermédiaires
- Solde sur situation finale
- Délai de règlement : virement a 30 jours
- 1 double de notre devis daté et signé
- Le chèque d'acompte

Pour l'Entreprise :	Pour le Client :
Signature et cachet :	Date : Signature : précédée de la mention "Bon pour accord, devis remis avant exécution des travaux"

Pour tout paiement par virement : CEAL - IBAN : FR76 1871 5002 0008 0038 9639 219 - BIC : CEPFRPP871

ZI du Pinay - BP 84 - 106 rue Victor Hugo - 42703 FIRMINY
Tél. : 04.77.56.00.77
Email : accueil@martigniat.com
Site : www.charpente-martigniat.fr

COMMUNE AMBERT LIVRADOIS FOREZ

15 avenue du 11 Novembre

63600 AMBERT

Devis n° 00004839

FIRMINY, le 27/01/2026

Adresse des travaux :

15 avenue du 11 Novembre 63600 AMBERT

SIRET Client : 20007076100016
TVA Intracom. Client : FR60200070761

Objet :
COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ - 4-6 Place de l'Hôtel de Ville - 63600 AMBERT
Lot n° 04 Etanchéité - Charpente - Couverture - Zinguerie
Marché n° 2024-ADG-201 du 28.03.2025

==> Proposition de prix pour la reprise diverse de charpente.

N°	Désignation	U.	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.	TVA
<u>1</u>	<u>Reprise d'arbalétrier de fronton.</u>					
1.1	Pose de muraille bois assemblé par connecteur.	U	1.00	180.00	180.00	20%
1.2	Pose de sabot du commerce sur muraille.	U	1.00	95.00	95.00	20%
1.3	Liaisons par moisage bois.	U	1.00	180.00	180.00	20%
	<u>Sous-total</u>				<u>455.00</u>	
<u>2</u>	<u>Liaisonnage de chevrons bois.</u>					
2.1	Pose de muraille bois assemblé par connecteur.	ML	5.00	72.00	360.00	20%
2.2	Liaisons des chevrons par vissage sur muraille.	U	1.00	150.00	150.00	20%
	<u>Sous-total</u>				<u>510.00</u>	
<u>3</u>	<u>Reprise de Fronton zinc.</u>					
3.1	Dépose de la couvertine zinc existante.	U	1.00	95.00	95.00	20%
3.2	Pose d'une nouvelle couvertine cintré.	U	1.00	495.00	495.00	20%
	<u>Sous-total</u>				<u>590.00</u>	

Cette étude a été réalisée par Boris VERILHAC -

N°	Désignation	U.	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.	TVA
4	Suppression Articles divers					
4.1	Suppression du poste. 4.6.11.3 Sortie de toiture Cylindrique pour VMC Ø500mm.	U	-5.00	378.50	-1 892.50	20%
4.2	Suppression du poste "Mise en place, location et repliement d'une nacelle araignée, lors de la repose de la panne" sur Avenant N°	U	-1.00	1 920.00	-1 920.00	20%
	<u>Sous-total</u>				<u>-3 812.50</u>	

Cette étude a été réalisée par Boris VERILHAC -

TVA acquittée à l'encaissement

Nos devis sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre.
Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur les prix.

Total H.T.	-2 257.50 €
T.V.A. 20%	-451.50 €
Total T.T.C.	-2 709.00 €

Conditions Générales de Vente :

- Ce devis gratuit est valable 1 mois à compter de son émission. Au delà de ce délai, les prix pourront être révisés.

- Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.

- Conformément au décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (pour les professionnels uniquement) ainsi qu'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur seront facturés en cas de retard de paiement. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

- Toutes mentions manuscrites en dehors des signatures sont strictement interdites sur le devis sous peine de nullité du contrat.

Conditions de paiement :

- Acompte à la signature (30.00%) : -812.70 €

- 1 double de notre devis daté et signé

- Acomptes selon situations intermédiaires

- Le chèque d'acompte

- Solde sur situation finale

- Délai de règlement : virement a 30 jours

Pour l'Entreprise :	Pour le Client :
Signature et cachet :	Date : Signature :
	précédée de la mention "Bon pour accord, devis remis avant exécution des travaux"

Pour tout paiement par virement : CEAL - IBAN : FR76 1871 5002 0008 0038 9639 219 - BIC : CEPFRPP871

ZI du Pinay - BP 84 - 106 rue Victor Hugo - 42703 FIRMINY
Tél. : 04.77.56.00.77
Email : accueil@martigniat.com
Site : www.charpente-martigniat.fr

**COMMUNAUTE DE COMMUNE AMBERT
LIVRADOIS FOREZ**

15 avenue du 11 Novembre

63600 AMBERT

Devis n° 00004817

FIRMINY, le 16/01/2026

Adresse des travaux :

Place de l'Hôtel de ville 63600 AMBERT

SIRET Client : 20007076100016
TVA Intracom. Client : FR60200070761

Objet :
COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ - 4-6 Place de l'Hôtel de Ville - 63600 AMBERT
Lot n° 04 Etanchéité - Charpente - Couverture - Zinguerie
Marché n° 2024-ADG-201 du 28.03.2025

==> Proposition de prix concernant la mise en place de renfort pour la découpe d'entrait de ferme, suppression de toute poussée sur les murs.

N°	Désignation	U.	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.	TVA
<u>1</u>	<u>Etude PAC & Manutention.</u>					
1.1	Etude technique, plans d'exécutions.	Ens	1.00	650.00	650.00	20%
1.2	Mise en place de moyen de manutention, tels que camion grue, grue à montage/ démontage rapide ou renfort de main d'oeuvre ponctuel. Inclus repliement et frais de voirie.	Val	1.00	475.00	475.00	20%
	<u>Sous-total</u>				<u>1 125.00</u>	
<u>2</u>	<u>Mise en place de renfort et découpe par pied de ferme.</u>					
2.1	Mise en place de renfort temporaire sur entrait et jambe de force	U	2.00	180.00	360.00	20%
2.2	Mise en place de tige fileté sur entrait et plot béton hors lot.	U	6.00	60.00	360.00	20%
2.3	Mise en place d'équerre mécano-soudé sur jambe de force selon étude bois conseil.	U	2.00	160.00	320.00	20%
2.4	Identique sur 4 autres pieds de fermes	U	4.00	1 040.00	4 160.00	20%
	<u>Sous-total</u>				<u>5 200.00</u>	
<u>3</u>	<u>Mise en place de renfort en faîtage.</u>					
3.1	Mise en place de renfort en faîtage par panneaux OSB pour confortement de l'assemblage	U	2.00	220.00	440.00	20%

Cette étude a été réalisée par Boris VERILHAC -

AR Prefecture		U.	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.	TVA
N°	Désignation					
063-200070761-20260317-2026_CDE_022-AR	Reçu le 16/01/2026					
3.2	Identique sur 3 autres fermes	U	3.00	440.00	1 320.00	20%
	<u>Sous-total</u>				<u>1 760.00</u>	
<u>4</u>	<u>Découpe des entrails.</u>					
4.1	Découpe des entrails et évacuation des chutes.	U	1.00	475.00	475.00	20%
4.2	Identique sur 3 autres fermes	U	3.00	475.00	1 425.00	20%
	<u>Sous-total</u>				<u>1 900.00</u>	
<u>5</u>	<u>NOTA:</u>					
	Renfort effectué sur base de l'étude réalisé par le B.E Bois Conseil.					
	<u>Sous-total</u>					

Cette étude a été réalisée par Boris VERILHAC -

TVA acquittée à l'encaissement

Nos devis sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre.
Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur les prix.

Total H.T.	9 985.00 €
T.V.A. 20%	1 997.00 €
Total T.T.C.	11 982.00 €

Conditions Générales de Vente :

- Ce devis gratuit est valable 1 mois à compter de son émission. Au delà de ce délai, les prix pourront être révisés.

- Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.

- Conformément au décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (pour les professionnels uniquement) ainsi qu'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur seront facturés en cas de retard de paiement. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

- Toutes mentions manuscrites en dehors des signatures sont strictement interdites sur le devis sous peine de nullité du contrat.

Conditions de paiement :

- Acompte à la signature (30.00%) : 3 594.60 €

- 1 double de notre devis daté et signé

- Acomptes selon situations intermédiaires

- Le chèque d'acompte

- Solde sur situation finale

- Délai de règlement : virement a 30 jours

Pour l'Entreprise :	Pour le Client :
Signature et cachet :	Date :
	Signature :
	précédée de la mention "Bon pour accord, devis remis avant exécution des travaux"

Pour tout paiement par virement : CEAL - IBAN : FR76 1871 5002 0008 0038 9639 219 - BIC : CEPFRPP871



COMMANDE PUBLIQUE
AVENANT N°1 AU MARCHÉ PUBLIC

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ
15 AVENUE DU 11 NOVEMBRE
63600 AMBERT
SIRET : 200 070 761 00016

B - Identification du titulaire du marché

SAS GENEVRIER
ZI SUD
AVENUE BENOIT FOURNEYRON
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
SIRET : 380 512 368 00024

C - Objet du marché

Objet du marché public : restructuration de l'ancienne CCI d'Ambert en siège pour la Communauté de communes – lot n°6 menuiseries extérieures ;

Référence : 2024-ADG-201L6 ;

Date de notification : 30/04/2025 ;

Montant initial du marché :

- Montant HT : 213 731,40 €
- Taux de la TVA : 20%
- Montant TTC : 256 477,68 €

☐ Modifications introduites par le présent avenant :

- | | |
|---|--------------------------------|
| - Modification n°1 : modification tailles menuiseries de la faille | - Montant HT : 5 077,00 € HT |
| - Modification n°2 : modification habillage nez de dalle | - Montant HT : 541,20 € HT |
| - Modification n°3 : suppressions occultations volets roulants bois | - Montant HT : - 5 512,00 € HT |

☐ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché :

☐ NON ☒ OUI

Incidence de l'avenant : + 0,05 %

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 106,20 €
- Montant TTC : 127,44 €

Nouveau montant provisoire du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 213 837,60 €
- Montant TTC : 256 605,12 €

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

A : , le

Signature

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

% marché	0,05%
	0,00%
	0,00%
% total marché:	100,05%

AR Prefecture

063-200070761-20260317-2026_CDE_022-AR
Reçu le 17/03/2026



Genevrier

MENUISERIE

Ville d'Ambert
63 Ambert

Andrézieux Bouthéon, le 28/11/2025

Référence : CCI Ambert

Description	Unité	Qté	P.U.	Total
Suite modification projet, modification des cotes des chassis FE-016/FE-119/FE210				
Habillage prévu en nez de dalle d'une hauteur de 300 à 750 et d'une largeur de 1200 à 1800				
Suppression de l'article 6.2.1.2,1	u	1	650,40 €	650,40 €
remplacer par Art.6.2,1,2,1 MODIFIE	u	1	1 191,60 €	1 191,60 €

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES :

Notre offre comprend :

- + La fabrication en usine
- + Le transport à pied d'œuvre
- + Le coltinage et le montage
- + La pose
- + La fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes fournitures et accessoires nécessaires
- + L'exécution de tous les joints pompes pour une bonne étanchéité
- + La fourniture des vitrages, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent compte, ainsi que tous risques de casse inhérents à la pose

Notre offre exclu :

- + les frais de compte prorata (cf art 3.3 de nos CGV)
- + le remplacement des menuiseries abimées lors des différentes phases chantier

Délai de réalisation : à définir à la signature du devis

Nos prix sont valable 1 mois à compter de la date d'émission du devis, actualisable selon nos CGV (cf art. 4.3) et révisable selon nos CGV (4.2).
Nos CGV régissent nos relations contractuelles. Toutes nos factures sont payables à 30j fin de mois sans escompte à compter de la date de la facture. Tout paiement tardif entrainera l'application d'une pénalité de retard calculée sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal à laquelle s'ajoutera une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Acompte 30 % à la signature
Validité du devis : 1 mois

Montant HT	541,20 €
TVA 20,00%	108,24 €
Montant TTC	649,44 €



MENUISERIE

60 avenue
Benoît Fourneyron
42160 Andrézieux-Bouthéon
04 77 55 21 36

Site : genevrier-menuiserie.com
Mail : contact@genevrier-menuiserie.com

SAS au capital de 112 000,00 € • Siret : 38051236800024 • TVA : FR85380512368 • RCS : 380 512 368 R.C.S. Saint-Etienne.

AR Prefecture

Pour acceptation, retourner un exemplaire du présent devis signé avec la mention "Bon pour accord" accompagné du règlement d'un acompte de 30% (cf nos CGV art 2.2 et 8.1 notamment)

063-200070761-20260317-2026_CDE_022-AR
Reçu le 17/03/2026



Genevrier

MENUISERIE



MENUISERIE

60 avenue
Benoît Fourneyron
42160 Andrézieux-Bouthéon
04 77 55 21 36

Site : genevrier-menuiserie.com
Mail : contact@genevrier-menuiserie.com

SAS au capital de 112 000,00 € • Siret : 38051236800024 • TVA : FR85380512368 • RCS : 380 512 368 R.C.S. Saint-Etienne.

AR Prefecture

063-200070761-20260317-2026_CDE_022-AR
Reçu le 17/03/2026



Genevrier

MENUISERIE

page 2



MENUISERIE

60 avenue
Benoît Fourneyron
42160 Andrézieux-Bouthéon
04 77 55 21 36

Site : genevrier-menuiserie.com
Mail : contact@genevrier-menuiserie.com

SAS au capital de 112 000,00 € • Siret : 38051236800024 • TVA : FR85380512368 • RCS : 380 512 368 R.C.S. Saint-Etienne.

AR Prefecture

063-200070761-20260317-2026_CDE_022-AR
Reçu le 17/03/2026



Genevrier

MENUISERIE

Ville d'Ambert
63 Ambert

Andrézieux Bouthéon, le 28/11/2025

Référence : CCI Ambert

Description

Devis en plus value

Suite modification projet, modification des cotes des châssis FE-016/FE-119/FE210

	Unité	Qté	P.U.	Total
Suppression de l'article 6.2.1.1.1	u	1 -	3 736,00 € -	3 736,00 €
remplacer par Art.6.1..1.2 MODIFIE	u	1	5 587,00 €	5 587,00 €
Suppression de l'article 6.2.1.1.2	u	1 -	3 911,00 € -	3 911,00 €
remplacer par Art.6.1..1.2 MODIFIE	u	1	4 673,00 €	4 673,00 €
Suppression de l'article 6.2.1.1.3	u	1 -	3 972,00 € -	3 972,00 €
remplacer par Art.6.1..1.2 MODIFIE	u	1	6 436,00 €	6 436,00 €

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES :

Notre offre comprend :

- + La fabrication en usine
- + Le transport à pied d'œuvre
- + Le coltinage et le montage
- + La pose
- + La fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes fournitures et accessoires nécessaires
- + L'exécution de tous les joints pompes pour une bonne étanchéité
- + La fourniture des vitrages, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent comptent, ainsi que tous risques de casse inhérents à la pose

Notre offre exclu :

- + les frais de compte prorata (cf art 3.3 de nos CGV)
- + le remplacement des menuiseries abimées lors des différentes phases chantier dûes

Délai de réalisation : à définir à la signature du devis

Nos prix sont valable 1 mois à compter de la date d'émission du devis, actualisable selon nos CGV (cf art. 4.3) et révisable selon nos CGV (4.2).
Nos CGV régissent nos relations contractuelles. Toutes nos factures sont payables à 30j fin de mois sans escompte à compter de la date de la facture. Tout paiement tardif entrainera l'application d'une pénalité de retard calculée sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal à laquelle s'ajoutera une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Acompte 30 % à la signature
Validité du devis : 1 mois

Montant HT	5 077,00 €
TVA 20,00%	1 015,40 €
Montant TTC	6 092,40 €

Pour acceptation, retourner un exemplaire du présent devis signé avec la mention "Bon pour accord" accompagné du règlement d'un acompte de 30% (cf nos CGV art 2.2 et 8.1 notamment)



MENUISERIE

60 avenue
Benoît Fourneyron
42160 Andrézieux-Bouthéon
04 77 55 21 36

Site : genevrier-menuiserie.com
Mail : contact@genevrier-menuiserie.com

SAS au capital de 112 000,00 € • Siret : 38051236800024 • TVA : FR85380512368 • RCS : 380 512 368 R.C.S. Saint-Etienne.

AR Prefecture

063-200070761-20260317-2026_CDE_022-AR
Reçu le 17/03/2026



Genevrier

MENUISERIE

page 2



MENUISERIE

60 avenue
Benoît Fournayron
42160 Andrézieux-Bouthéon
04 77 55 21 36

Site : genevrier-menuiserie.com
Mail : contact@genevrier-menuiserie.com

SAS au capital de 112 000,00 € • Siret : 38051236800024 • TVA : FR85380512368 • RCS : 380 512 368 R.C.S. Saint-Etienne.



COMMANDE PUBLIQUE
AVENANT N°1 AU MARCHÉ PUBLIC

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AMBERT LIVRAOIS FOREZ
15 AVENUE DU 11 NOVEMBRE
63600 AMBERT
SIRET : 200 070 761 00016

B - Identification du titulaire du marché

MENUISERIE BEAL
13 Rue Simone de Beauvoir
42270 Saint-Priest-en-Jarez
SIRET : 343 631 370 00024

C - Objet du marché

📄 **Objet du marché public : restructuration de l'ancienne CCI d'Ambert en siège pour la Communauté de communes – lot n°9 menuiseries intérieures ;**

📄 **Référence : 2024-ADG-201L9 ;**

📄 **Date de notification : 30/04/2025 ;**

📄 **Montant initial du marché :**

- **Montant HT : 203 071,01 €**
- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant TTC : 243 685,21 €**

AR Prefecture

D - Objet de l'avenant :
Objet de l'avenant : 17-2026 CDE 022-AR
Reçu le 17/03/2026

☐ Modifications introduites par le présent avenant :

- Modification n°1 : Plue value pour vitrage EW30 Phonique - Montant HT : 10 471,00 € HT

☐ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché :

☐ NON ☒ OUI

Incidence de l'avenant : +5,16 %

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 10 471,00 €
- Montant TTC : 12 565,20 €

Nouveau montant provisoire du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 213 542,01 €
- Montant TTC : 256 250,41 €

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

A : , le

Signature

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

AR Prefecture063-200070761-20260317-2026_CDE_022-AR
Reçu le 17/03/2026**MENUISERIE
BEAL**

EXTERIEUR

INTERIEUR

ESCALIER

PARQUET

MOBILIER STRATIFIE

CUISINE - SALLE DE BAIN

AGENCEMENT

BARDAGE

PORTAIL

AUTOMATISME

COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ

Monsieur FORESTIER

15 avenue du 11 novembre

63 600 AMBERT

DEVIS

Numéro

Date

F26016

27-févr-26

Nom client : **AMBERT LIVRADOIS FOREZ**

Adresse client : 15 avenue du 11 novembre - 63600 - AMBERT

Référence chantier : **AMBERT (F)**Dossier suivi par : **Franck VAZILLE**

Monsieur,

Suite à votre consultation , dont nous vous remercions, nous vous prions de bien vouloir trouver ci joint notre meilleure offre pour les travaux précédemment cités.

Si cette offre reçoit votre agrément, veuillez nous retourner un exemplaire signé du devis portant la mention " Bon pour commande de travaux pour la somme de :€." ainsi qu'un acompte correspondant à 30 % du montant du devis accepté .

Restant à votre disposition , nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Franck VAZILLE

13, RUE SIMONE DE BEAUVOIR
Z.A. LA BARGETTE
42270 ST-PRIEST-EN-JAREZ

TEL. 04 77 93 69 70

FAX 04 77 93 40 16

secretariat@menuiseriebeal.fr

OPQCB

4313

2 ETOILES



SARL CAPITAL 120 000€

Siret 343 631 370 00024

RC Saint Etienne B343 631 370

Code APE 4332A

TVA Intra FR44343631370

Assurance: Auxiliaire 020-150576



AMBERT (F)

Dossier suivi par : Franck VAZILLE

Art	Descriptif	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Total H.T
A	<u>PLUS VALUE POUR VITRAGE EW30 PHONIQUE.</u> Travaux consistants au remplacement des vitrages feuilletés suivant les performances demandées par du vitrage EW30 phonique.				
a.1	<u>Art 9.1.3.4</u> : Châssis vitré à 32 Db de 500 x 2100mm ht jumelé au bloc porte âme pleine (vitrage Pyrobelite 10 Ew30 2B2 de 11mm). <i>Suppression des mêmes châssis avec le vitrage feuilleté.</i>	U	19.00	521.00 €	9 899.00 €
		U	-17.00	343.00 €	-5 831.00 €
a.2	<u>Art 9.1.3.6</u> : Châssis vitré à 37 Db de 500 x 2100mm ht jumelé au bloc porte âme pleine (vitrage isolant Stop Fire feuilleté 44.2 clair / 6 / Pyrobelite 10 Ew30 2B2 de 11mm). <i>Suppression des mêmes châssis avec le vitrage feuilleté.</i>	U	1.00	642.00 €	642.00 €
		U	-1.00	369.00 €	-369.00 €
a.3	<u>Art 9.1.5.1</u> : Porte seule vitrée de 930 x 2040mm sans performance phonique (vitrage Pyrobelite 10 Ew30 2B2 de 11mm). <i>Suppression des mêmes portes avec le vitrage feuilleté.</i>	U	3.00	630.00 €	1 890.00 €
		U	-3.00	414.00 €	-1 242.00 €
a.4	<u>Art 9.1.5.2</u> : Porte seule vitrée de 930 x 2040mm à 32dB (vitrage Pyrobelite 10 Ew30 2B2 de 11mm). <i>Suppression des mêmes portes avec le vitrage feuilleté.</i>	U	21.00	630.00 €	13 230.00 €
		U	-21.00	414.00 €	-8 694.00 €
a.5	<u>Art 9.1.5.3</u> : Porte seule vitrée de 930 x 2040mm à 37dB (vitrage isolant Stop Fire feuilleté 44.2 clair / 6 / Pyrobelite 10 Ew30 2B2 de 11mm). Attention, porte très épaisse. <i>Suppression des mêmes portes avec le vitrage feuilleté.</i>	U	1.00	800.00 €	800.00 €
		U	-1.00	460.00 €	-460.00 €
a.6	<u>Art 9.1.10.1</u> : Châssis vitré à 32 Db de 1200 x 2100mm ht (vitrage Pyrobelite 10 Ew30 2B2 de 11mm). <i>Suppression des mêmes châssis avec le vitrage feuilleté.</i>	U	1.00	841.00 €	841.00 €
		U	-1.00	455.00 €	-455.00 €
a.7	<u>Art 9.1.10.3</u> : Châssis vitré à 37 Db de 1200 x 2100mm ht (vitrage isolant Stop Fire feuilleté 44.2 clair / 6 / Pyrobelite 10 Ew30 2B2 de 11mm). <i>Suppression des mêmes châssis avec le vitrage feuilleté.</i>		0.00	1 128.00 €	0.00 €
		U	-1.00	523.00 €	-523.00 €
a.8	<u>Art 9.1.10.4</u> : Châssis vitré à 37 Db de 2500 x 2100mm ht (3 vitrages isolant Stop Fire feuilleté 44.2 clair / 6 / Pyrobelite 10 Ew30 2B2 de 11mm). <i>Suppression des mêmes châssis avec le vitrage feuilleté.</i>		0.00	2 148.00 €	0.00 €
		U	-1.00	802.00 €	-802.00 €
a.9	<u>Art 9.1.10.5</u> : Châssis vitré à 41 Db de 2000 x 2100mm ht (3 vitrages isolant Stop Fire feuilleté 44.2 acoustique sécurité / 16 / Pyrobelite 10 Ew30 2B2 de 11mm). <i>Suppression des mêmes châssis avec le vitrage feuilleté.</i>		0.00	1 950.00 €	0.00 €
		U	-1.00	777.00 €	-777.00 €
a.10	<u>Art 9.1.10.6</u> : Châssis vitré à 41 Db de 4000 x 2100mm ht (6 vitrages isolant Stop Fire feuilleté 44.2 acoustique sécurité / 16 / Pyrobelite 10 Ew30 2B2 de 11mm).	U	1.00	3 708.00 €	3 708.00 €

AMBERT (F)

Dossier suivi par : Franck VAZILLE

Art	Descriptif	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Total H.T
	Suppression des mêmes châssis avec le vitrage feuilleté.	U	-1.00	1 386.00 €	-1 386.00 €
Montant Total H.T					10 471.00 €
T.V.A. 20.0%					2 094.20 €
Total T.T.C					12 565.20 €

Signature avec mention 'bon pour commande de travaux pour la somme deEuros
accompagné d'un acompte équivalent à 30% du devis accepté soit :.....Euros

*La présente offre est régie par les conditions générales de vente ci jointe de la Menuiserie BEAL.
Par son acceptation, le client les reconnaît sans réserve.*



MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION D'ACHATS PUBLICS ADAPTÉS - AVIS

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice)

Communauté de communes Ambert Livradois Forez
15 Avenue du 11 Novembre
63600 Ambert

B - Objet du marché

Travaux pour la restructuration de l'ancienne CCI d'Ambert en siège pour la Communauté de communes

Référence : 2024-ADG-201

Lot n°3 – Gros oeuvres

Lot n°4 – Couverture, charpentes

Lot n°6 – Menuiseries extérieures

Lot n°9 – Menuiserie intérieures

B – Titulaire du marché

Pour le lot n°3 : Brunel entreprise SAS (SIRET : 885 650 564 00028)

Pour le lot n°4 : Charpente Martigniat (SIRET : 448 658 575 00015)

Pour le lot n°6 : SAS Genévrier (SIRET : 380 512 368 00024)

Pour le lot n°9 : Menuiserie Beal (SIRET : 343 631 370 00024)

C - Composition de la commission d'achat publics adaptée

Nom et prénom	Qualité	Titulaire ou Suppléant
FORESTIER Daniel	Président	Titulaire
DAUPHIN François	Vice-Président	Titulaire
GORBINET Guy	Vice-Président	Titulaire

AR Prefecture

063-200070761-20260317-2026_CDE_022-AR
Reçu le 17/03/2026

SAVINEL Jean	Vice-Président	Titulaire
LIENNART Didier	Vice-Président	Titulaire
MENAGER Marc		Titulaire
FUEYO Stéphanie	Vice-Présidente	Suppléant
RODIER Simon	Vice-Président	Suppléant
PRUNIER Valérie	Vice-Présidente	Suppléant

D – Fonctionnement de la commission d'achat publics adaptée

■ Le quorum est atteint : NON ☐ OUI ☒

La commission

☒ peut

☐ ne peut pas

valablement délibérer.

■ Secrétariat de la commission d'achat publics adaptée : Chamseddine KAFIL, responsable de la commande publique

E– Montant de l'avenant

○ Pour le lot n°3 – gros-œuvres

- Montant de l'avenant : 22 692,50 € HT
- Nouveau montant HT du marché : 467 947,50 € HT

○ Pour le lot n°4 – charpente couverture

- Montant de l'avenant : 15 232,50 € HT
- Nouveau montant HT du marché : 183 713,33 € HT

○ Pour le lot n°6 – menuiseries extérieures

- Montant de l'avenant : 106,20 € HT
- Nouveau montant HT du marché : 213 837,60 € HT

AR Prefecture

063-200070761-20260317-2026_CDE_022-AR
Reçu le 17/03/2026

○ Pour le lot n°9 – menuiseries intérieures

- Montant de l'avenant : 10 471,00 € HT
- Nouveau montant HT du marché : 224 202,40 € HT

F - Avis de la commission

○ Pour le lot n°3 – gros-œuvres

■ Après l'exposé des raisons ayant conduit à la proposition de modification du marché public, la commission est :

☒ pour la conclusion de l'avenant proposé ;

☐ contre la conclusion de l'avenant proposé pour les raisons suivantes :

☐ de demander une analyse complémentaire des possibilités techniques réalisables :

■ Résultat des votes :

(Indiquer le nombre de votes de la part des membres de la commission d'appel d'offres ayant voix délibérative.)

- Pour : 6
- Contre : 0
- Abstentions : 0

○ Pour le lot n°4 – charpente couverture

■ Après l'exposé des raisons ayant conduit à la proposition de modification du marché public, la commission est :

☒ pour la conclusion de l'avenant proposé ;

☐ contre la conclusion de l'avenant proposé pour les raisons suivantes :

☐ de demander une analyse complémentaire des possibilités techniques réalisables :

■ Résultat des votes :

(Indiquer le nombre de votes de la part des membres de la commission d'appel d'offres ayant voix délibérative.)

- Pour : 6
- Contre : 0
- Abstentions : 0

AR Prefecture

063-200070761-20260317-2026_CDE_022-AR
Reçu le 17/03/2026

Pour le lot n°8 – menuiseries extérieures

■ Après l'exposé des raisons ayant conduit à la proposition de modification du marché public, la commission est :

- ☒ pour la conclusion de l'avenant proposé ;
☐ contre la conclusion de l'avenant proposé pour les raisons suivantes :

☐ de demander une analyse complémentaire des possibilités techniques réalisables :

■ Résultat des votes :

(Indiquer le nombre de votes de la part des membres de la commission d'appel d'offres ayant voix délibérative.)

- Pour : 6
○ Contre : 0
○ Abstentions : 0

Pour le lot n°9 – menuiseries intérieures

■ Après l'exposé des raisons ayant conduit à la proposition de modification du marché public, la commission est :

- ☒ pour la conclusion de l'avenant proposé ;
☐ contre la conclusion de l'avenant proposé pour les raisons suivantes :

☐ de demander une analyse complémentaire des possibilités techniques réalisables :

■ Résultat des votes :



(Indiquer le nombre de votes de la part des membres de la commission d'appel d'offres ayant voix délibérative.)

- Pour : 6
○ Contre : 0
○ Abstentions : 0

AR Prefecture

063-200070761-20260317-2026_CDE_022-AR
Reçu le 17/03/2026

I – Signature des membres de la commission des achats publics adaptés

Nom et prénom	Signature
Daniel FORESTIER	
François DAUPHIN	
Guy GORBINET	
Jean SAVINEL	
Didier LIENNART	
Marc MENAGER	
Stéphanie FUEYO	
Simon RODIER	
Valérie PRUNIER	

AR Prefecture

063-200070761-20260317-2026_CDE_022-AR
Reçu le 17/03/2026